

PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A.

EVENTO CALAMITOSO DEL 08 SETTEMBRE 2019, CIMINIERA AUDITORIUM

PAGANINI sita nel Parco ex Eridania di Parma danneggiata l'08/09/2019 da un

fulmine – “Lavori di somma urgenza per l'immediata esecuzione dei lavori at-

ti a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità ai sensi dell'art.

163 D. Lgs. 50/2016 “

IMPRESA: l'Impresa ITON s.r.l. , con sede legale in via Prati vecchi n. 21 –

42025 Cavriago (RE) – C/F P/IVA 01294950355

IMPORTO AFFIDAMENTO: (al netto del ribasso del 10% sull'elenco prezzi a misura)

€ 130.000,00.

VERBALE DI SOMMA URGENZA in data 13 Settembre 2019;

REPERTORIAZIONE ATTO: in corso di perfezionamento

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

IN SOMMA URGENZA

Oggi **18/09/2019** in Parma presso il Parco ex Eridania, ove è ubicata la ciminiera

dell'Auditorium Paganini, danneggiata da un fulmine in data 08/09/2019, di proprietà


Comunale, sulla quale si deve dar corso all'immediata realizzazione degli interventi

provvisori necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

VISTO:

- Che Il Responsabile del Procedimento, di Parma Infrastrutture, ing. Albino Carpi ha dichiarato lo stato di Somma Urgenza redigendo apposito verbale in data 13/09/2019;

- Che è stato sottoscritto fra le parti il 18/09/2019 il Provvedimento di Affidamento di somma urgenza con il quale Parma Infrastrutture S.p.A., confermando lo sta-



to di somma urgenza, ha affidato ai sensi dell'art.163 del D. Lgs. 50/2016

all'impresa l'Impresa ITON s.r.l. , con sede legale in via Prati Vecchi n. 21 –

42025 Cavriago (RE) C/F P/IVA 01294950355, l'esecuzione degli interventi

provvisori necessari atti a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica inco-

luminità.

Considerato:

- che stante lo stato di somma urgenza risulta pertanto necessario procedere senza indugio all'immediata consegna dei lavori in pendenza del perfezionamento degli atti contrattuali e delle verifiche di legge.

TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO

si sono riuniti i seguenti signori:

sig. Franco Morari in qualità di legale rappresentante dell'impresa;


ing. Luca Speroncini in qualità di Direttore dei Lavori, all'uopo incaricato dal Consor-

zio Paganini in accordo con Parma Infrastrutture S.p.A., alla presenza continua di


tutti gli intervenuti, ha proceduto all'illustrazione degli interventi da eseguirsi, atti a

rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, in particolare :

- rimozione delle strutture prossime o sede di collasso (incluso le porzioni di muratura instabili e distaccatisi) con eventuale sostruzione delle lacune e/o soluzioni di continuità della compagine muraria del tipo reversibile, non invasiva, di elementi matericamente e staticamente compatibili come ad esempio biette in legname;
- micro cuciture con barre zincate o inox saturate con malta a matrice inorganica a base calce naturale, per ricucire lesioni e per vincolare le murature alla rete zincata da annegare al conglomerato a base calce, da effettuare per il ripristino volumetrico dei grossi ammanchi di cui al successivo punto;



- ripristino volumetrico delle lacune maggiori con formazione di conglomerato pompabile a base di calce naturale e inerti selezionati (eventualmente armata con barre $\varnothing 6$ zincate da sagomare in opera e da ancorare alle murature nelle zone da ripristinare). L'intonaco dovrà necessariamente essere effettuato in vari strati sottili e si potrà eventualmente interporre uno strato di separazione (esempio "tessuto non tessuto") all'interfaccia della muratura esistente;
- eventuale regolarizzazione e riprofilatura dei lembi verticali delle lesioni più gravi mediante scuci/cuci, utilizzando mattoni di recupero compatibili dal punto di vista geometrico e cromatico, murati con malta a base calce naturale. Questa attività è da intendersi estesa esclusivamente alle zone di ancoraggio del conglomerato di cui al punto superiore ed eseguita eccezionalmente;
- fasciatura del manufatto con fasce in poliestere e tenditori a cricchetto al fine di inibire indesiderati distacchi di porzioni di muratura già dislocate e disgregate. Si prevede la posa di n. 8 ordini di fasciature poste ad un intervallo presunto di 60 cm al fine di permettere l'approccio alle varie murature in condizioni di sicurezza e da lasciare in opera sino alla completa realizzazione dei presidi metallici di cui ai punti successivi;
- monitoraggio delle principali lesioni murarie a mezzo di idonei comparatori ottici (fessurimetri) con rilievo dell'andamento temporale delle fessure;
- realizzazione di tiranti metallici esterni in funi spirodali diametro $d=14$ mm con tenditore manuale e redance, opportunamente ancorate a piastre angolari "a misura" e compensazione di superficie di contatto ad interfaccia del paramento murario con strato cedevole, in grado di evitare possibili cinema-



tismi di facciata o collassi globali della porzione sommitale della ciminiera; si ipotizzano 10 cerchiaggi posti ad interasse di circa 2 m e mutuamente croci di S. Andrea.

A tal proposito ha pertanto proceduto alla consegna dei lavori attenendosi alle prescrizioni di legge vigenti.

Il D.L. e l'appaltatore hanno di concerto controllato le zone dei lavori, dopo un esame generale dei luoghi e dei danni, e hanno ripercorso le fasi dei lavori da eseguirsi.

L'impresa ha dichiarato di essere edotta di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerente l'esecuzione dei lavori.

L'impresa nel constatare lo stato di fatto dei luoghi, accetta, senza eccezione alcuna, la formale consegna dei lavori in epigrafe indicati.

Il Direttore dei lavori conviene con l'appaltatore che i lavori di che trattasi dovranno avere immediato inizio, stabilendo che gli stessi dovranno terminare entro il giorno

30/10/2019.

L'impresa dichiara, infine, di essere a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. .

Le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione sono assolte dall'arch. Mauro Iotti di Reggio E..

Il presente verbale con previa lettura a conferma viene sottoscritto come appresso e compilato in doppio esemplare.

Parma, 18/09/2019

L'IMPRESA AFFIDATARIA

BITON s.r.l.
Via Prati Vecchi, n. 21
42025 - CAVRIAGO (RE)
Partita IVA 01294950355
(Sig. Franco Morari)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(ing. Luca Speroncini)

